



Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w.

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 - 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51

STROOMLEVERANCIER:
Teller nr.: DAG - NACHT
Index:

VERSLAG NR. FL 1.06.1340
ADRES INSTALLATIE: T. HUIJSEN - VAN VELZEN
S. 12. OP MOL 59 3^{er} verd. TURHOUT
EIGENAAR:
Adres:
OPDRACHTGEVER: VOCHTEN NV
Adres: WAPELSTRAAT 2A BRECHT
INSTALLATEUR: Velen
Adres:
BTW of PK

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING:

Datum van onderzoek: 09/01/2006 Aanvulling van verslag nr.
Aard installatie: Nieuwe - ~~Uitbreiding~~ - ~~Wijziging~~ - ~~Voorlopig~~ - ~~Bestaande~~ - ~~Verzwaring~~; Type der lokalen: huiskamer
Begin werken: Fundering ~~na~~ - na 1.10.81; Elektrische installatie ~~na~~ - na 1.10.81 Met Zender BA4/LB45 - AREI art. 86 ~~OK~~
Aansluiting: Spanning 230 V Bescherming van de aansluiting: Hlx 40 A Alg. schakelaar: type: 40A
Netaftakkabel: type: EXUB mm² Voedingskabel hoofdbord: type: 4x10 mm²
Type aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider - diepteaarding Aardverbindingssysteem: TT TN - IT
Aantal borden:; Aantal eindstroombanen: 23; RA: 2 Ohm; RI tot: 70F Mohm.

BESCHRIJVING: zie schema's in bijlage
ADS 40/0,3A → A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q
ta 40/0,03A → T-U-V-W-X-Y

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

Gelijkvormigheidsonderzoek - Controlebezoek volgens: (AREI art. 270) (ABEI art. 274) (ABEI art. 276)
De controle wordt uitgevoerd volgens TPR- E12, E+2P,
De geïnstalleerde ADS stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: ja - neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden der respectievelijke stroombanen: ja - neen
NOTA'S

3. INBREUKEN / OPMERKINGEN

GEEN

VISUM VAN DE VERDELER

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS: zie keerzijde

4. **BESLUIT** De installatie is - ~~na~~ - conform. De algemene ADS - ~~was~~ - werd - verzegeld en het (de) één draadsschema(s) en het (de) opstellingschema(s) voor gezien getekend. De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 09/01/2007 (art.271 AREI)(art.276 AREI) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
De installatie mag - ~~niet~~ - in dienst - gesteld worden - ~~blijven~~ - ~~indien~~ - ~~zonder~~ - ~~vertraging~~ - ~~wordt~~ - ~~voldaan~~ - ~~aan~~ - ~~de~~ - ~~vast~~ - ~~gestelde~~ - ~~inbreuken~~ - ~~en~~ - ~~de~~ - ~~gepaste~~ - ~~maatregelen~~ - ~~getroffen~~ - ~~worden~~ - ~~opdat~~ - ~~de~~ - ~~installatie~~ - ~~geen~~ - ~~gevaar~~ - ~~vormt~~ - ~~voor~~ - ~~personen~~ - ~~of~~ - ~~goederen~~.
De installatie - voldoet - ~~niet~~ - aan de voorschriften van de stroomleverancier.

DE AGENT - ONDERZOEKER
naam + handtekening

[Handwritten signature]
ATK
2820 BONHEIDEN
Agent Onderzoeker
Fabi. FOREN