



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402.726.875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: SO 3059.5554

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 183367

Resi code: 2

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : 20  
Ident. Kaart nr. :  
BTW nr.: BE

Naam, voornaam : Prinsen Carlo  
Adres : Eigenaars shopstr. Aveyen 11  
Post nr. + Stad : 2000 Turnhout 2460 Karherbeek  
Tel. :

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="checkbox"/> Art 270	<input type="checkbox"/> ingebruikname	<input type="checkbox"/> wijziging	<input type="checkbox"/> uitbreiding	<input checked="" type="checkbox"/> Art 86	<input type="checkbox"/> Art 271 bis	<input checked="" type="checkbox"/> Wooneenheid
<input type="checkbox"/> Art 271	<input type="checkbox"/> mobiel	<input type="checkbox"/> tijdelijk		<input type="checkbox"/> Art 87	<input type="checkbox"/> Art 278	<input checked="" type="checkbox"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="checkbox"/> Art 276	<input type="checkbox"/> periodiek	<input type="checkbox"/> controle		<input type="checkbox"/> Art 88	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> Gemeenschappelijke delen
<input type="checkbox"/> Art 276bis	<input type="checkbox"/> verzwaaring	<input type="checkbox"/> verkoop van een wooneenheid		<input type="checkbox"/> Art ...	<input type="checkbox"/> Art .....	<input checked="" type="checkbox"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers : EAN  EAN niet meegedeeld  kWh meter niet geplaatst  
kWh meter nr. 12770817 meterstand dag : 303 nacht :  
Bescherming aansluiting (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100

Gegevens installatie : Ontworpen voor U<sub>N</sub> :  230 V  3x230 V  3N400 V  
Maximale nominale stroom (A) :  020  025  032  040  050  063  080  100  
Voedingsleiding hoofdbord : 4 X 10 mm<sup>2</sup> - Type : VFB

Beschrijving installatie : Algemene differentieelstroominrichting : 40 A / 300 mA Aantal borden : Aantal eindstroombanen :  
Controle elektrische installatie na renovatie

Metingen - testen - controles - verzegeling :

Rechtstreekse aanraking  Onrechtstreekse aanraking  Montage  Toestellen  Materieel  >/doorsnede  Schema's  
 Aardingsweerstand : 15,8  Algemeen isolatieniveau : 2,12 M $\Omega$   Controle foutlus  Aardingscontinuïteit  Test diff.  
Differentieelstroominrichting :  was verzegeld  werd verzegeld  werd niet verzegeld  kan niet verzegeld worden

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie : 1610, kortsluitvermogen diff 30mA werkt niet, 1610 1503, 1091 stoph kon, 1815 stekker op xvb

Inbreuken Bestaande installatie : / / / / / / / / / /

Opmerkingen : 1061, 1062

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

10/01/2018

door hetzelfde erkend organisme (\*)

Agent bezoeker :

Naam : Peeters Filip

Agent nr. 4607

Datum 20/01/2018

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

- Situatieschema(s)
- Eéndraadsschema(s)

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.  
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.  
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.  
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.  
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.  
(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.